

2 (dos)

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Auditoría Interna Informática N° 003/2014		Auditoría Informática	Tecnología de la Información (TI)

Código 13.7 **Hallazgo** Las paredes y el techo del Data Center no son resistentes a altas temperaturas

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
La Auditoría Interna Informática sugiere al encargado del Área de TI, gestionar la reparación de la pared exterior del Data Center y tener un especial cuidado en establecer las especificaciones técnicas de que las paredes y el techo del Data Center en el futuro local propio de la AFD, sean construidos con materiales resistentes a altas temperaturas.	Participación activa desde el inicio del proyecto de la construcción del nuevo edificio por parte del área de TI. El nuevo Data Center tendrá como base las sgtes. normas: o Estándar ANSI/TIA/942. o Categorización mínima de TIER 2.	01/07/2014	31/12/2019 Recalendarizado al 31.12.2021	Marcelo Segovia	Fernando Ortiz	Construcción del nuevo Data Center, equipado de acuerdo a las normas correspondientes.	0 25 % AI